

CHECKLIST BRANDGEVAARLIJKE WERKZAAMHEDEN

STOP: Vermijd indien mogelijk brandgevaarlijke werkzaamheden of zoek naar een alternatieve/veiligere methode	
Deze checklist voor brandgevaarlijke werkzaamheden is vereist bij alle tijdelijke werkzaamheden waarbij apparatuur met open vlam wordt gebruikt of waarbij hitte en/of vonken ontstaan. Dit omvat, maar is niet beperkt tot: lassen, snijden, slijpen, solderen, gebruik van een brander bij las- en dakwerken.	
Deel 1	

Invullen door uitvoerende partij:

Instructie voor de verantwoordelijke van brandveiligheid	Checklist van vereiste voorzorgsmaatregelen	ja	nvt	Paraaf:
A <i>Specificeer de voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen</i>	Brandslangen en -blussers verkeren in goede staat en zijn dus bruikbaar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
B <i>Vul Deel 1 in en houd deze bij de hand tijdens de brandgevaarlijke Werkzaamheden</i>	Het materiaal dat voor de werkzaamheden wordt gebruikt, verkeert in goede staat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
C <i>Geef Deel 2 aan de persoon die de werkzaamheden uitvoert</i>	Blusmiddelen binnen een straal van 10 m rond de werkzaamheden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D <i>Bewaar Deel 2 in uw administratie ter referentie, inclusief de ondertekende bevestiging dat de controles van 1 uur en 3 uur zijn uitgevoerd.</i>	Ontvlambare vloeistoffen, stof, pluis en vethoudende stoffen zijn verwijderd.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Er is geen ontploffingsgevaar in de onmiddellijke omgeving.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
E <i>Aftekening is op Deel 2.</i>	Vloeren zijn netjes aangeveegd.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BRANDGEVAARLIJKE WERKZAAMHEDEN UITGEVOERD DOOR		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Werknemer :	Onder en rond de werkzone zijn daar waar nodig (FM Approved) laskussens, -dekens en -gordijnen geplaatst.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Aannemer:	Brandbare vloeren zijn bevochtigd, bedekt met vochtig zand of brandbestendige bekleding. (FM Approved)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Datum :	Vergunning.:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SPECIFIEKE PLAATS/GEBOUW EN VERDIEPING:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
AARD VAN DE WERKZAAMHEDEN:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
NAAM (IN BLOKLETTERS) EN HANDTEKENING VAN DE PERSOON DIE DE WERKZAAMHEDEN UITVOERT:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
De brandwacht moet mogelijk ook in aangrenzende zones, of boven en onder de werkzone controle's uitvoeren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
De zone waarin de brandgevaarlijke werkzaamheden worden uitgevoerd, wordt nog tot drie (3) uur na de brandwacht van één (1) uur gecontroleerd. Wordt met regelmaat 3 uur lang > minimaal 1x per uur 1 bezocht		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
NAAM (IN BLOKLETTERS) EN HANDTEKENING VAN DE PERSOON DIE DE BRANDWACHTWERKZAAMHEDEN UITVOERT:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verwijder ander brandbaar materiaal waar mogelijk. Waar dat niet mogelijk is, is het brandbare materiaal beschermd met door FM goedgekeurde lasschermen, -dekens en -gordijnen, brandwerende dekkleden of metalen schilden.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ik verklaar hierbij dat voornoemde plaats grondig is onderzocht, dat de hiernaast aangekruiste voorzorgsmaatregelen onbrand te voorkomen zijn getroffen, en dat de brandgevaarlijke werkzaamheden zijn toegestaan.		Invullen door beherende afdeling:		
NAAM (IN BLOKLETTERS) EN HANDTEKENING VAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE BRANDVEILIGHEID/SUPERVISOR VAN DE WERKZAAMHEDEN:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
De brandbluspomp is beschikbaar en op Automatisch ingesteld op DCS.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Afsluiters naar watervoorziening voor het sprinklersysteem zijn geopend.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Brandbaar materiaal aan de andere kant van muren, plafonds of daken is verwijderd.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BEGINTIJD:	EINDTIJD:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vergunning verval:	DATUM	TIJD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Opmerking: Informatie over noodgevallen op de achterzijde van het formulier. Pas deze aan waar relevant voor uw locatie.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bescherm of sluit kanalen en transportbanden die vonken naar ander brandbaar materiaal verderop kunnen transporteren. Brandgevaarlijke werkzaamheden aan muren, plafonds of op daken. Scheidingsinstallatie gerelateerd		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
De afgesloten apparatuur is vrijgemaakt van brandbare stoffen. Alle ontvlambare vloeistoffen/dampen zijn uit de containers verwijderd		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Invullen door uitvoerende partij & beherende afdeling:				
Een copy van deel 1 en deel 2 moet aanwezig zijn bij beherende afdeling als bijlage van de werkvergunning		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
De constructie is niet brandbaar en bevat geen brandbare bekleding of isolatie.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Andere voorzorgsmaatregelen:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CHECKLIST BRANDGEVAARLIJKE WERKZAAMHEDEN

STOP: Vermijd indien mogelijk brandgevaarlijke werkzaamheden of zoek naar een alternatieve/veiligere methode

Deze checklijst voor brandgevaarlijke werkzaamheden is vereist bij alle tijdelijke werkzaamheden waarbij apparatuur met open vlam wordt gebruikt of waarbij hitte en/of vonken ontstaan. Dit omvat, maar is niet beperkt tot: lassen, snijden, slijpen, solderen, gebruik van een brander bij las- en dakwerken.



Deel 2

Invullen door uitvoerende partij:

Instructie voor de verantwoordelijke van brandveiligheid		Checklist van vereiste voorzorgsmaatregelen	ja	nvt	Paraaf:
A	Specificeer de voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen	Brandslangen en -blussers verkeren in goede staat en zijn dus bruikbaar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
B	Vul Deel 1 in en houd deze bij de hand tijdens de brandgevaarlijke Werkzaamheden	Het materiaal dat voor de werkzaamheden wordt gebruikt, verkeert in goede staat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
C	Geef Deel 2 aan de persoon die de werkzaamheden uitvoert	Blusmiddelen binnen een straal van 10 m rond de werkzaamheden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D	Bewaar Deel 2 in uw administratie ter referentie, inclusief de ondertekende bevestiging dat de controles van 1 uur en 3 uur zijn uitgevoerd.	Ontvlambare vloeistoffen, stof, pluis en vethoudende stoffen zijn verwijderd. Er is geen ontploffingsgevaar in de onmiddellijke omgeving.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
E	Aftekening is op Deel 2.	Vloeren zijn netjes aangeveegd.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BRANDGEVAARLIJKE WERKZAAMHEDEN UITGEVOERD DOOR		Alle openingen in muren en vloeren zijn afgedekt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Werknemer :		Onder en rond de werkzone zijn daar waar nodig (FM Approved) laskussens, -dekens en -gordijnen geplaatst.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Aannemer:		Brandbare vloeren zijn bevochtigd, bedekt met vochtig zand of brandbestendige bekleding. (FM Approved)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Datum :		Vergunning.:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SPECIFIEKE PLAATS/GEBOUW EN VERDIEPING:		De brandwacht heeft geschikte brandblussers en, waar mogelijk, aangesloten brandslanghaspel ter beschikking.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
AARD VAN DE WERKZAAMHEDEN:		De brandwacht is opgeleid in het gebruik van de uitrustingen en weet hoe alarm te slaan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
NAAM (IN BLOKLETTERS) EN HANDTEKENING VAN DE PERSOON DIE DE WERKZAAMHEDEN UITVOERT:		De brandwacht moet mogelijk ook in aangrenzende zones, of boven en onder de werkzone controle's uitvoeren De zone waarin de brandgevaarlijke werkzaamheden worden uitgevoerd, wordt nog tot drie (3) uur na de brandwacht van één (1) uur gecontroleerd. Wordt met regelmaat 3 uur lang > minimaal 1x per uur 1 bezocht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
NAAM (IN BLOKLETTERS) EN HANDTEKENING VAN DE PERSOON DIE DE BRANDWACHTWERKZAAMHEDEN UITVOERT:		Verwijder ander brandbaar materiaal waar mogelijk. Waar dat niet mogelijk is, is het brandbare materiaal beschermd met door FM goedgekeurde lasschermen, -dekens en -gordijnen, brandwerende dekkleden of metalen schilden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ik verklaar hierbij dat voornoemde plaats grondig is onderzocht, dat de hiernaast aangekruiste voorzorgsmaatregelen ombrand te voorkomen zijn getroffen, en dat de brandgevaarlijke werkzaamheden zijn toegestaan.		Invullen door beherende afdeling:			
NAAM (IN BLOKLETTERS) EN HANDTEKENING VAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE BRANDVEILIGHEID/SUPERVISOR VAN DE WERKZAAMHEDEN:		De brandbluspomp is beschikbaar en op Automatisch ingesteld op DCS.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Afsluiters naar watervoorziening voor het sprinklersysteem zijn geopend.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Brandbaar materiaal aan de andere kant van muren, plafonds of daken is verwijderd.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BEGINTIJD:		Vaten, leidingen en uitrustingen onder druk zijn veiliggesteld geïsoleerd en ontlucht. Veiligstelling door beherende afdeling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EINDTIJD:					
Vergunning vervalt:					
DATUM					
TIJD					
Aftekening van brandwacht: De werkzone en alle aangrenzende zones waar vonken en hitte zich zouden kunnen verspreiden, zijn onderzocht tijdens de controleperiode en zijn brandveilig bevonden.		Bescherm of sluit kanalen en transportbanden die vonken naar ander brandbaar materiaal verderop kunnen transporteren. Brandgevaarlijke werkzaamheden aan muren, plafonds of op daken. Scheidingsinstallatie gerelateerd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Laatste controle: De werkzone worden gedurende drie (3) uur, na voltooiing van de werkzaamheden, en van de brandwacht, gecontroleerd en veilig bevonden.		De afgesloten apparatuur is vrijgemaakt van brandbare stoffen. Alle ontvlambare vloeistoffen/dampen zijn uit de containers verwijderd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Getekend:		Invullen door uitvoerende partij & beherende afdeling:			
Controleronde	1 ^{ste} uur	Ronde 1	Ronde 2	Ronde 3	De constructie is niet brandbaar en bevat geen brandbare bekleding of isolatie.
Tijd:					<input type="checkbox"/>
Naam:					<input type="checkbox"/>
Handtekening					Andere voorzorgsmaatregelen: <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div>